

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-080

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	91#、92#箱变区域接地装置安装	实施单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
其他					
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	垂直接地体材料规格		设计要求	符合设计及规范要求	
2	接地体（顶面）埋深		$\geq 600\text{mm}$	符合要求	
3	接地体间距离		≥ 2 倍接地体长度	符合要求	
4	水平接地体扁钢截面及厚度		设计要求	符合设计及规范要求	
5	水平接地体入地下最高点与地面距离（埋深）		$\geq 600\text{mm}$	符合要求	
6	相邻两接地体间距离		$\geq 5\text{m}$	符合要求	
7	接地体引出线的防腐措施		刷防腐漆	符合要求	
8	采用镀锌件时锌层检查		完好	符合要求	
9	扁钢与扁钢搭接长度		≥ 2 倍宽度，且焊接面 ≥ 3 面	符合要求	
10	扁钢与钢管（角钢）		接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	符合要求	
11	焊接部位表面处理		刷防腐漆	符合要求	
12	焊接部位检查		牢固	符合要求	
13	接地电阻		设计要求	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	张金贵		检验日期	2020 年 11 月 03 日	