

平行检验记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZJH-BQ-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	84#、85#、93#箱变区域桥架内电缆敷设	实施单位	中国电建集团江西电力设计院有限公司
其他					
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆额定电压、型号规格		符合设计要求	符合设计及规范要求	
2	端头密封		可靠、严密	符合要求	
3	电缆分层排列方式		符合设计要求	符合设计及规范要求	
4	电缆弯曲半径		符合 GB50168 规定	符合要求	
5	机械敷设牵引强度		符合 GB50168 规定	符合要求	
6	平行敷设		≥0.5m	符合要求	
7	电力电缆接头盒并列敷设布置		符合 GB50168 规定	符合要求	
8	电缆标识牌		编号、型号、规格、起讫地点等内容正确、齐全	符合要求	
9	电缆固定水平敷设		电缆首末端及转弯处、接头两端	符合要求	
10	超过 30° 倾斜敷设		每个支架	符合要求	
11	电缆敷设后外观检查		无机械损伤	符合要求	
12	防火隔板安装		牢固、不透光亮	符合要求	
13	防火包		填实、无缝隙	符合要求	
14	防火堵料		密实、无缝隙	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张金号		检验日期	2020年 11 月 08 日	