

# 施工图预检记录表

工程名称:溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目 编号:GFDZJBM44 -01

图纸名称:屋面支架安装图(导轨):140581118000IS-T0101-01、140581118000IS-T0101-02、140581118000IS-T0101-03、140581118000IS-T0101-04、140581118000IS-T0101-05。防坠落生命线、运维通道布置图:140581118000IS-T0101-06、140581118000IS-T0101-07、140581118000IS-T0101-08、140581118000IS-T0101-09。检修通道、桥架安装图:140581118000IS-T0101-10。支架安装详图:140581118000IS-T0101-11。逆变器、汇流箱安装图:140581118000IS-T0101-12。

| 序号                                                          | 预 检 记 录                                                                                                       | 备 注                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 屋面支架<br>安 装<br>14058111<br>8000IS-T<br>0101-01-<br>-05      | 1、图纸与实际屋面彩钢瓦瓦楞有点偏差,屋<br>面相邻的导轨间距(400mm)。<br>2、1#光伏方阵同组导轨跨越屋脊,需向北调<br>整(500mm),相邻检修通道无法进行安装。                   | 1、设计单位:屋面导轨安装以现<br>场实际情况,进行调整。<br>2、设计单位:检修通道根据现<br>场进行调整铺设路径。 |
| 检 修 通<br>道、桥架<br>安 装 图:<br>14058111<br>8000IS-T<br>0101-10。 | 1、屋面检修通道材料数量不满足设计图纸<br>要求。<br>2、部分段落检修通道因导轨占用,无检修通<br>道铺设余量。部分段落检修通道路径离沿不<br>足1米,存在人员行走坠落安全隐患,是否<br>根据现场进行调整。 |                                                                |
|                                                             |                                                                                                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                               |                                                                |
| 参与人员签名:                                                     |                                                                                                               |                                                                |
| 日 期: 2020 年 08 月 8 日                                        |                                                                                                               |                                                                |

- 注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。  
2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号,不需一册一份记录。  
3. 对于设计中有不符合强制性条文的,应于注明违反条款。  
4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。  
5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪,会检纪要中明确的内容在备注中说明。



扫描全能王 创建