

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
 编号：JZL3-JL01-JY046

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	低压电缆	材料型号规格	PV1-F-0.6/1kV 1*4 ZC-YJV22-0.6/1kV 2*50 ZC-YJV22-0.6/1kV 2*70
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆终端制作	实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	检验方式	结果
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
6	材料检查		交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆相序用兆欧表测试	合格
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对极性正确	用兆欧表测试	合格
8	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
9		防火堵料	密实，不透光亮		合格
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	合格
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
13		防火堵料	密实，无缝隙		合格



扫描全能王 创建

14	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格
15			阻火隔墙两侧电缆		合格
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格
17		电缆管封堵	管口封堵严密, 堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	张南峰		检验日期	2021 年 1 月 22 日	

