

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
 编号：JZL3-JL01-JY050

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	检验方式	结果
1	水平 接地 体 敷设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度，且焊接面≥3 面；	核对图纸检查	合格
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	观察检查	合格
8		焊接部位表面处理	清理焊渣、刷防腐漆	观察检查	合格
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点(或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	/	合格
12		密实度	分层夯实	/	合格
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论			合格		
检验人员	张能号		检验日期	2021 年 3 月 6 日	



扫描全能王 创建