

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
编号：JZL3-JL01-JY052

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	445 支架安装	实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		≤5mm/m	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱面偏差		同组≤3mm	挂钢线，钢尺检测	合格
13	梁标高偏差		同组≤3mm	挂钢线，钢尺检测	合格
14	倾斜角度偏差		±1 度	角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	合格
检验仪器及编号					
检验人员	张皓宇		检验日期	2021 年 3 月 8 日	



扫描全能王 创建