

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目

编号：JZL3-JL01-JY053

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	445 组件安装	实施单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
6	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
8	压块紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格
9	安装角度		方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	合格
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ， 东西向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测	合格
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东 西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
检验仪器及编号					
检验人员	张静		检验日期	2021 年 3 月 10 日	



扫描全能王 创建