

平行检验记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目
 编号：JZL3-JL01-JY054

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆终端制作	实施单位	上海金鑫建筑安装工程 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	检验方式	结果
1	电缆 排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/ 全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/ 全长	用水平尺检测	合格
4	一般 要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
6	材料 检查		交流侧电缆接线前 电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆 相序用兆欧表测试	合格
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对极性正 确	用兆欧表测试	合格
8	穿墙 (楼板) 孔洞 封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
9		防火堵料	密实，不透光亮		合格
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	合格
11	阻火 隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
13		防火堵料	密实，无缝隙		合格
14	其他	防火涂料或阻火 包带使用	电力电缆接头两侧 或相邻电缆 2m~ 3m 长区段	观察检查	合格



扫描全能王 创建

15			阻火隔墙两侧电缆		合格
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格
17		电缆管封堵	管口封堵严密, 堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
检验结论			合格		
检验人员	张献号		检验日期	2021 年 3 月 12 日	

