

平行检验记录表

工程名称：滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏项目

编号：JZL5-HXYD-001

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱逆变基础钢筋绑扎	施工单位	苏华建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种级别、规格和数量	必须符合设计要求	合格		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	合格		
3	接头位置	宜设在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	合格		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	合格		
5	网片长、宽偏差	$\pm 10\text{mm}$	合格		
6	网眼尺寸偏差	$\pm 20\text{mm}$	合格		
7	网片对角线差	$\leq 10\text{mm}$	合格		
8	基础保护层厚度偏差	$\pm 10\text{mm}$	合格		
9	柱保护层厚度偏差	$\pm 5\text{mm}$	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、卷尺			
检验人员	南玉萍		检验日期	2020 年 10 月 15 日	



扫描全能王 创建