

## 平行检验记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-018

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	驮龙光伏区 S3 区域组件安装	实施单位	浙江宏鑫电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
01	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	合格	观察	
02	外形尺寸	符合图纸	合格	用钢尺检测	
03	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
04	安装角度	方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	合格	角度仪	
05	组件边缘高差	相邻组件间 $\leq 1$ 东西向全长（相同标高） $\leq 10$	合格	用钢尺检测	
06	组件平整度	相邻组件间 $\leq 2$ 东西向全长（相同轴线及标高） $\leq 5$ （与设计值比较）	合格	用钢尺检测	
07	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺（HK2006241393）、角度仪（HK2006241365）			
检验人员	宋勇斌	检验日期	2020年12月09日		