

平行检验记录表

工程名称： 中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项

编号： 30-NC300601S-PXJY-029

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	驮龙光伏区 S3 区域防雷接地安装	实施单位	浙江宏鑫电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	接地装置埋深、间距和塔接长度	当设计无要求时接地装置顶面埋设深度不应小于 0.6M, 圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下, 间距不停小于 5m, 接地装置的焊接应采用塔接焊, 塔接长度应符合下列规定: 1、扁钢与扁钢塔接为扁钢长度的 2 倍, 至少三面施焊。 2、扁钢与角钢焊接, 紧贴角钢外侧两面, 或津贴 3/4 钢管表面, 上下两侧施焊 3、除埋设在混凝土中焊接接头外, 有防腐措施	合格	观察、钢尺、游标卡尺检查	
02	接地装置材质和最小允许规格	符合设计 requirements, 当设计无要求时, 接地装置的材料采用为钢材、热浸镀锌处理, 最小允许规格、尺寸应符合现行标准的规定	合格	观察	
03	防腐处理	按照规范要求施工	合格	观察	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺 (HK2006241393)、游标卡尺 (HK2006241371)			
检验人员	康景东	检验日期	2020 年 12 月 30 日		