

平行检验记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-PXJY-032

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	驮坑光伏区 S2 区域组件安装	实施单位	浙江宏鑫电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	合格	观察
02	外形尺寸		符合图纸	合格	用钢尺检测
03	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
04	安装角度		方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	合格	角度仪
05	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 东西向 全长（相同标高） ≤ 10	合格	用钢尺检测
06	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 东西向 全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格	用钢尺检测
07	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	合格	
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺（HK2006241393）、角度仪（HK2006241365）		
检验人员	朱男兵		检验日期	2021 年 01 月 07 日	