

平行检验记录表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLWH-PXJY-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	浙江正泰新能源开发有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验方法	质量检验结果	
1	外观	无损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格	
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格	
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格	
8	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格	
9	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	合格	
10	组件边缘高差	相邻组件间 W1，东西向全长（相同标高）W10	挂钢线，用钢尺检测	合格	
11	组件平整度	相邻组件间 W2，东西向全长（相同轴线及标高）W5（与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格	
12	组件下缘距地面 距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
13	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺		
检验人员	张吉		2020 年 11 月 20 日		



扫描全能王 创建