

平行检验记录表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLWH-PXJY-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	浙江正泰新能源开发有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验方法	质量检验结果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
9	中心线偏差		W2mm	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		W1mm/m	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间轴向全长(相同标高) W5mm	挂钢线, 钢尺检测	合格
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间轴向全长(相同轴线) W10mm	挂钢线, 钢尺检测	合格
14	调整支架角度		W 1 度	角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人员	王成春		钢尺、角尺、游标卡尺 2020 年 10 月 10 日		



扫描全能王 创建