

平行检验记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: PXJY-1

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位		
		其他		四川胜邦建筑工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	检验方式		结果	
1	外观	无损伤、变形	观察		合格	
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格	
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对		合格	
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查		合格	
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		合格	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格	
8	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	观察		合格	
9	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪		合格	
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长(相同标高) ≤ 10	挂钢线, 用钢尺检测		合格	
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	挂钢线, 用钢尺检测		合格	
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格	
13	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格	
检验结论		合格				
检验人员		张良玉				
检验日期		2020.12.24				



扫描全能王 创建