

平行检验记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: PXJY-026

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位	
		其他	水泵屋面	四川胜邦建筑工程有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
9	中心线偏差		$\leq 2\text{mm}$	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		$\leq 1\text{mm/m}$	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间 $\leq 3\text{mm}$, 轴向全长(相同标高) $\leq 5\text{mm}$	挂钢线, 钢尺检测	合格
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间 $\leq 2\text{mm}$, 轴向全长(相同轴线) $\leq 10\text{mm}$	挂钢线, 钢尺检测	
14	调整支架角度		$\leq 1^\circ$	角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	未施工
检验结论			合格		
检验人员			张健星		
检验日期			2021.1.3		



扫描全能王 创建