

# 平行检验记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：PXJY-38

| 检验对象分类 |         |                | □材料           |              | ☑工序 |  |
|--------|---------|----------------|---------------|--------------|-----|--|
| 检验对象   | 材料      | 材料名称           |               | 材料型号规格       |     |  |
|        |         | 生产厂家           |               | 使用部位         |     |  |
|        | 工序      | 工序名称           | 逆变器安装         | 实施单位         |     |  |
|        |         | 其他             | 水泵屋面          | 四川胜邦建筑工程有限公司 |     |  |
| 序号     | 检 验 项 目 |                | 质 量 标 准       | 检 验 方 式      | 结 果 |  |
| 1      | 设备检查    | 防护等级           | 符合设计、合同要求     | 观察           | 合格  |  |
| 2      |         | 外形尺寸           | 符合图纸          | 用钢尺检测        | 合格  |  |
| 3      |         | 元器件            | 完好、无松动        | 内部检查         | 合格  |  |
| 4      |         | 开关和熔断器         | 断开灵活、可靠       | 操作试验         | 合格  |  |
| 5      | 设备安装    | 位置             | 符合图纸设计        | 核对图纸检查       | 合格  |  |
| 6      |         | 支架和固定螺栓        | 镀锌件           | 外观检查         | 合格  |  |
| 7      |         | 垂直度            | 允许偏差应小于 1.5mm | 测量           | 合格  |  |
| 8      |         | 接地             | 应牢固、可靠        | 对照标准检查       | 合格  |  |
| 9      |         | 接地线的截面         | 符合设计要求        | 卡尺实测         | 合格  |  |
| 10     | 绝缘电阻测试  | 逆变器进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于 2MΩ   | 用兆欧表测试       | 合格  |  |
| 11     |         | 逆变器进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于 2MΩ   | 用兆欧表测试       | 合格  |  |
|        |         |                |               |              |     |  |
| 检验结论   |         |                | 合格            |              |     |  |
| 检验人员   |         |                | 张长玉           |              |     |  |
| 检验日期   |         |                | 2021.1.18     |              |     |  |



扫描全能王 创建