

平行检验记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: PXJY-40

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	电缆终端制作安装	实施单位		
		其他	试验车间至 6#配电室	四川胜邦建筑工程有限公司		
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格	
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格	
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格	
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格	
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格	
8	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实, 无缝隙	观察检查	合格	
9		防火堵料	密实, 不透光亮		合格	
10		防火隔板	牢固, 不透光亮	扳动并观察检查		
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查		
12		防火包	填实, 无缝隙	观察检查		
13		防火堵料	密实, 无缝隙			
14	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查		
15			阻火隔墙两侧电缆			
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查		
17		电缆管封堵	管口封堵严密, 堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格	
检验结论			合格			
检验人员			张康军			
检验日期			2021.1.18			



扫描全能王 创建