

平行检验记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：PXJY-044

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	40*4	
		生产厂家	江苏康盛电气集团有限责任公司	使用部位		
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位		
		其他				
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格	
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格	
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格	
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格	
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度，且焊接面≥3 面；	核对图纸检查	合格	
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格	
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	观察检查	合格	
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格	
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格	
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点(或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格	
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	/	
12		密实度	分层夯实	观察检查		
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格	
检验结论			合格			
检验人员			张良美			
检验日期			2021.3.3			



扫描全能王 创建