

平行检验记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号:PXJY-50

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	40*4
		生产厂家	江苏康盛电气集团有限 责任公司	使用部位	热加工一车间
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及 厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格
2		接地体圆弧 弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格
3		相邻两接地 体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格
4		接地体与建 筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5	接地 装置 连 接	扁钢与扁钢 搭接长度	≥2 倍宽度, 且焊接面≥3 面;	核对图纸检查	合格
6		圆钢与圆钢 或圆钢与扁 钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格
7		扁钢与钢管 长度(角钢)	接触部位两侧焊接, 并 焊以加固卡子	观察检查	合格
8		焊接部位表 面处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9		焊接部位检 查	牢固	扳动检查	合格
10		与其他接地 装置间连接 点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格
12		密实度	分层夯实	观察检查	
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论			合格		
检验人员			张长玉		
检验日期			2021.3.14		



扫描全能王 创建