

平行检验记录表

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHC300
		生产厂家	安徽金美亚新型建材有限公司	使用部位	大水塘光伏支架基础
	工序	工序名称		实施单位	四川协佳工程设计有限公司 无锡铺正能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	粘皮和麻面		局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的0.5%；每处粘皮和麻面的深度不应大于5mm，且应修补	符合要求	
2	桩身合缝漏浆		漏浆深度不应大于5mm，每处漏浆长度不得大于300mm，累计长度不得大于管桩长度的10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于100mm，且应修补	符合要求	
3	局部磕碰		局部磕碰深度不应大于5mm，每处面积不得大于5000mm ² ，且应修补	符合要求	
4	外面表面露筋		不允许	符合要求	
5	表皮裂缝		不得出现环向和纵向裂缝，单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限	符合要求	
6	桩端面平整度		管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面	符合要求	
7	断筋、脱头		不允许	符合要求	
8	桩套箍凹陷		凹陷深度不应大于10mm	符合要求	
9	内表面混凝土塌落		不允许	符合要求	
10	接头和桩套箍与桩身结合面		漏浆深度不应大于5mm，漏浆深度不得大于周长的1/6，且应修补	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	秦帮学		检验日期	2022年 03月 13日	