

平行检验记录表

工程名称:增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-PXJY-018

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHC300
		生产厂家	安徽金美亚新型建材有限公司	使用部位	光伏支架基础
	工序	工序名称		实施单位	四川协佳工程设计有限公司 无锡铺正能源科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	粘皮和麻面	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的0.5%; 每处粘皮和麻面的深度不应大于5mm, 且应修补	符合要求		
2	桩身合缝漏浆	漏浆深度不应大于5mm, 每处漏浆长度不得大于300mm, 累计长度不得大于管桩长度的10%, 或对称漏浆的搭接长度不得大于100mm, 且应修补	符合要求		
3	局部磕碰	局部磕碰深度不应大于5mm, 每处面积不得大于5000mm ² , 且应修补	符合要求		
4	外面表面露筋	不允许	符合要求		
5	表皮裂缝	不得出现环向和纵向裂缝, 单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限	符合要求		
6	桩端面平整度	管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面	符合要求		
7	断筋、脱头	不允许	符合要求		
8	桩套箍凹陷	凹陷深度不应大于10mm	符合要求		
9	内表面混凝土塌落	不允许	符合要求		
10	接头和桩套箍与桩身结合面	漏浆深度不应大于5mm, 漏浆深度不得大于周长的1/6, 且应修补	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	秦帮学		检验日期	2022年 5 月 19 日	



扫描全能王 创建