

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-145

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格			
		生产厂家	使用部位			
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位		
		安装部位	B02/B06/B07/B08/B09 B10/B11/B12/A01/A11	江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果		
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	良好		
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格		
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格		
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求		
5	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求		
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格		
7	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格		
8	安装方向	方向正确	核对图纸检查	方向正确		
9	中心线偏差	$\leq 2\text{mm}$	钢尺检测	合格		
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格		
11	垂直度偏差	$\leq 1\text{mm/m}$	角尺及钢尺检测	合格		
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间 $\leq 3\text{mm}$ ，轴向全长（相同标高） $\leq 5\text{mm}$	挂钢线，钢尺检测	合格		
13	支架顶面标高偏差	相邻立柱间 $\leq 2\text{mm}$ ，轴向全长（相同轴线） $\leq 10\text{mm}$	挂钢线，钢尺检测	合格		
14	调整支架角度	$\leq 1^\circ$	角尺及钢尺检测	合格		
15	接地安装	符合图纸设计要求	观察	符合要求		
检验结论		合格				
检验人员		王学东 郭长策				
检验日期		2022.06.17				

