

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-153

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位
		安装部位	A11/B06/07/B11 B10/B08/B09 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果
1	外观	无损伤、变形	观察	良好
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合标准
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合标准
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合标准
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	符合标准
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合标准
8	垫板紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	符合标准
9	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	符合标准
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向 向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测	符合标准
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向 全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	符合标准
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合标准
13	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合标准
检验结论		符合标准，仍有在问题部分已下通知整改。		
检验人员		王学东、郭张英		
检验日期		2022.07.03		

