

平行检验记录表

工程名称: 宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-PXJC-156

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格			
		生产厂家	使用部位			
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装		实施单位	
		安装部位	B06/B11/B16/B09/B08/B07/A13		江苏伏峰电力科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	良好	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	符合要求	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	齐全	
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求	
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求	
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合要求	
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求	
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	符合要求	
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	符合要求	
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求	
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	符合要求	
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测	符合要求	
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测	符合要求	
14	调整支架角度		≤1度	角尺及钢尺检测	符合要求	
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察	符合要求	
检验结论			基本合格, 但有存在问题需在初验前整改完成			
检验人员			王子东 邵长庚			
检验日期			2022, 07, 10.			



扫描全能王 创建