

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-163

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位		
		安装部位	B08、B09、B10、B11	江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式		结 果
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察		合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查		合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验		合格
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查		合格
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查		合格
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量		合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查		合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测		合格
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试		合格
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试		合格
检验结论			合格			
检验人员			邢忠			
检验日期			2022.07.29			