

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-168

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	
		安装部位	B09、B10、B11 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司	
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合
3		元器件	完好、无松动	内部检查	完好
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	可靠
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	符合
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	符合
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	符合
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合
检验结论		符合设计及规范要求			
检验人员		王学东			
检验日期		2022.08.17			