

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-169

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱至箱逆变直流侧 电缆终端制作安装	实施单位	
		安装部位	B08、B09、B10、B11 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	电缆 排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格
4	一般 要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
5		与支架连接	牢固可靠	检查	牢固
6	材料 检查	交流侧电缆接 线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对极性正确	用兆欧表测试	合格
8	穿墙 (楼板) 孔洞 封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	无
9		防火堵料	密实，不透光亮		无
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	无
11	阻火 隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	无
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	无
13		防火堵料	密实，无缝隙		无
14	其他	防火涂料或阻 火包带使用	电力电缆接头两侧或相 邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	无
15			阻火隔墙两侧电缆		无
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	无
17		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	无
检验结论			抽检时间对孔洞封堵、拉紧、刷防火涂料。		
检验人员			孙德、王学东		
检验日期			2020.08.17		