

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-171

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位		
		安装部位	B01、B05-B09、B11、A06、A13、A14 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检验项目		质量标准	检验方式		结果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察		良好
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测		符合技术
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对		齐全
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合技术
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查		符合技术
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		符合技术
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查		符合技术
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查		正确
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测		符合技术
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		符合技术
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测		符合技术
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm	挂钢线，钢尺检测		符合技术
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm	挂钢线，钢尺检测		符合技术
14	调整支架角度		≤1度	角尺及钢尺检测		符合技术
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察		符合技术
检验结论			有缺陷，不满足，在材料中，材料质量符合国家要求。			
检验人员			王学东、马建			
检验日期			2022.09.13.			

