

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-172

检验对象分类		☐ 材料		☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位		
		安装部位	B01、B05-B09、B11、A06、A13、A14 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式		结 果	
1	外观	无损伤、变形	观察		良好	
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		符合	
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对		符合	
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查		符合	
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		符合	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		良好	
8	垫板紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察		良好	
9	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪		正确	
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测		符合	
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测		良好	
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合	
13	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合	
检验结论		有锚栓，不平整，接地未施工，初验前自检整改后报验。				
检验人员		曹健、王学东				
检验日期		2022.09.13				

