

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-174

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	汇流箱至箱逆变直流侧 电缆终端制作安装		实施单位	
		安装部位	B08、B09、B11、A06、 A13、A14、B07、B05、 B01 光伏区		江苏伏峰电力科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	电缆 排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	符合	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合	
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	符合	
4	一般 要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	符合	
5		与支架连接	牢固可靠	检查	良好	
6	材料 检查	交流侧电缆接 线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ 校对电缆相序	用兆欧表测试	良好	
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对极性正确	用兆欧表测试	未测试	
8	穿墙 (楼板) 孔洞 封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	符合	
9		防火堵料	密实，不透光亮		符合	
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	符合	
11	阻火 隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	未设置	
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	符合	
13		防火堵料	密实，无缝隙		未施工	
14	其他	防火涂料或阻 火包带使用	电力电缆接头两侧或相 邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	未做	
15			阻火隔墙两侧电缆		未做	
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	符合	
17		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	未封堵	
检验结论			防火封堵、防火涂料未施工，其它良好。			
检验人员			张某某、王某某			
检验日期			2022.09.15			



扫描全能王 创建