

平行检验记录表

工程名称：宣城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-177

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位		
		安装部位	B05、B06、B07、B09、A13、A14 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	外观		无损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	符合要求	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	齐全	
4	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求	
5	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合要求	
6	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求	
8	垫板紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	观察	符合要求	
9	安装角度		方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	符合要求	
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测	符合要求	
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	符合要求	
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求	
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求	
检验结论			发现个别螺栓紧固不到位，缺少弹簧垫圈，个别螺栓组件之间连接件（扣）需拧紧处理。			
检验人员			朱忠			
检验日期			2021.10.10			



扫描全能王 创建