

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-178

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位		
		安装部位	B05、B06、B07、B09、A13、A14 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合	
3		元器件	完好、无松动	内部检查	符合	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格	
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合	
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	符合	
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	符合	
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	符合	
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合	
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合	
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合	
检验结论			合格			
检验人员			张健			
检验日期			2022.10.11.			

