

平行检验记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-179

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱至箱逆变直流侧 电缆终端制作安装	实施单位	
		安装部位	B05、B06、B07、B09、 A13、A14 光伏区	江苏伏峰电力科技有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	符合技术
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合技术
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	符合技术
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	符合技术
5		与支架连接	牢固可靠	检查	符合技术
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对电缆相序	用兆欧表测试	符合技术
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对极性正确	用兆欧表测试	符合技术
8	穿墙 (楼板) 孔洞 封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	符合技术
9		防火堵料	密实，不透光亮		✓
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	✓
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	✓
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	✓
13		防火堵料	密实，无缝隙		✓
14	其他	防火涂料或阻 火包带使用	电力电缆接头两侧或相 邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	✓
15			阻火隔墙两侧电缆		✓
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	✓
17		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	✓
检验结论			合格		
检验人员			张俊		
检验日期			2022.10.13		

