

平行检验记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-140

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位	A01、B12、B13、B14	
	工序	工序名称	汇流箱安装		实施单位	
		其他			中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格	
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格	
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格	
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格	
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格	
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格	
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格	
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格	
					合格	
检验结论			符合设计要求			
检验人员			李健、张东			
检验日期			2021.06.07.			



扫描全能王 创建