

平行检验记录表

编号: YCGF-PXJC-15

工程名称: 宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格		
		生产厂家	使用部位		
	工序	工序名称	接地沟开挖、接地装置制作安装、接地沟回填		
		施工部位	A02		
			实施单位		
			江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用游标卡尺检测	合格
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度, 且焊接面≥3 面;	核对图纸检查	合格
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接, 并焊以加固卡子	观察检查	合格
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
11	接地沟开挖	接地沟深度测量	按设计要求深度不小于 1000mm	用钢尺检测	合格
12	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格
13		密实度	分层夯实	观察检查	合格
14	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论			符合规范及设计要求		
检验人员			王学东 尹建		
检验日期			2021.01.08		