

平行检验记录表

工程名称: 宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-PXJC-031

检验对象分类

☐ 设备

☒ 材料

☐ 工序

检验对象基本信息

设备

设备名称

设备型号规格

生产厂家

安装位置

材料

材料名称

预应力管桩

材料型号规格

PHC300A-70

生产厂家

斯迈尔管桩

使用部位

B14 方阵

工序

工序名称

施工单位

其他

序号

检验项目

质量标准

质量检验结果

备注

1

粘皮和麻面

局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的 0.5%; 每处粘皮和麻面的深度不应大于 5mm, 且应修补

符合要求

2

桩身合缝漏浆

漏浆深度不应大于 5mm, 每处漏浆长度不得大于 300mm, 累计长度不得大于管桩长度的 10%, 或对称漏浆的搭接长度不得大于 100mm, 且应修补

符合要求

3

局部磕碰

局部磕碰深度不应大于 5mm, 每处面积不得大于 5000mm², 且应修补

符合要求

4

内外表面漏筋

不允许

合格

5

表面裂缝

不得出现环向和纵向裂缝, 单龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限

符合要求

6

桩端面平整度

管桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面

符合要求

9

断筋、脱头

不允许

合格

10

桩套箍凹陷

凹陷深度不应大于 10mm

符合要求

11

内表面混凝土塌落

不允许

合格

12

接头和桩套箍与桩身结合面

漏浆深度不应大于 5mm, 漏浆深度不得大于周长的 1/6, 且应修补

符合要求

不允许

合格

检验结论

合格

检验仪器及编号

卷尺

检验人员

王洪伟

检验日期

2021 年 05 月 26 日