

平行检验记录表

工程名称：宣城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-131

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	A04、A08、A11、A10、 A12、A13、B02、B03、 B04
	工序	工序名称	汇流箱至箱逆变低压侧 电缆终端制作安装	实施单位	
		其他		中国电力工程顾问集团中南电 力设计院有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	电缆 排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格
4	一般 要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
6	材料 检查	交流侧电缆接 线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对极性正确	用兆欧表测试	合格
8	穿墙 (楼板) 孔洞 封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
9		防火堵料	密实，不透光亮		合格
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	合格
11	阻火 隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格
13		防火堵料	密实，无缝隙		合格
14	其他	防火涂料或阻 火包带使用	电力电缆接头两侧或相 邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格
15			阻火隔墙两侧电缆		合格
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格
17		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格
检验结论			合格		
检验人员			严卫忠 王学东		
检验日期			2022.5.9		