

平行检验记录表

工程名称: 宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-PXJC-62

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站电气楼 5.8m 模板安装	施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求		
2	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
3	轴线位移	≤5mm	符合要求		
4	基础截面尺寸偏差	±10mm	符合要求		
5	柱侧向弯曲	不大于 L/1000, 且不大于 15mm	符合要求		
6	垂直度 ≤ 5m	≤6mm	符合要求		
7	表面平整度	≤5mm	符合要求		
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	严卫忠 王学东 张长		检验日期	2021 年 8 月 14 日	



扫描全能王 创建