

平行检验记录表

工程名称: 宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-PXJC-63

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	升压站综合楼基础模板安装		施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	
		其他					
序号	检验项目	质量标准		质量检验结果		备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载		符合要求			
2	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板		符合要求			
3	轴线位移	≤5mm		符合要求			
4	截面尺寸偏差	±10mm		符合要求			
5	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm		符合要求			
6	垂直度 ≤5m	≤6mm		符合要求			
7	表面平整度	≤5mm		符合要求			
8							
9							
检验结论		合格					
检验仪器及编号		钢卷尺					
检验人员	严卫忠 王学东 张良玉			检验日期	2021 年 8 月 19 日		



扫描全能王 创建