

平行检验记录表

工程名称: 宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-PXJC-67

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	PT、避雷器、出线构架	实施单位	
		施工部位		江苏伏峰电力科技有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用游标卡尺检测	合格
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度, 且焊接面≥3 面;	核对图纸检查	合格
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接, 并焊以加固卡子	观察检查	合格
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
11	接地沟开挖	接地沟深度测量	按设计要求深度不小于 1000mm	用钢尺检测	合格
12	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格
13		密实度	分层夯实	观察检查	合格
14	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论			合格		
检验人员			严卫忠 王臻 张良		
检验日期			2024.9.4		



扫描全能王 创建