

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-85

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位	A06	
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位		
		其他		中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
序号	检验项目		质量标准	检验方式		结果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察		合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测		合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对		合格
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查		合格
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		合格
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查		合格
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查		合格
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测		合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测		合格
12	立柱侧向平齐度偏差		相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测		合格
13	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测		合格
14	调整支架角度		≤1度	角尺及钢尺检测		合格
15	接地安装		符合图纸设计要求	观察		合格
检验结论			合格			
检验人员			王学东 张良玉			
检验日期			2021.10.24			



扫描全能王 创建