

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-149

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装		实施单位	
		安装部位	B06/B07/B08/B09/B10/B11/B12/A01/A11/A13		江苏伏峰电力科技有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	外观		无损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格	
4	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
5	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格	
6	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格	
8	垫板紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格	
9	安装角度		方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	合格	
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测	合格	
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格	
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
检验结论			整体合格，个别处需修整，满足规范要求			
检验人员			李东 郭长英			
检验日期			2022.06.24			

