

平行检验记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-150

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位			
		安装部位	B06/B07/B08/B09/B10/B11/B12/A01/A11/A13	江苏伏峰电力科技有限公司			
序号	检验项目		质量标准	检验方式		结果	
1	外观		无损伤、变形	观察		合格	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测		合格	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对		合格	
4	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合技术	
5	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查		符合技术	
6	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查		符合技术	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		符合技术	
8	垫板紧固		紧固件牢固,无未压平的现象	观察		符合技术	
9	安装角度		方向正确,且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪		符合技术	
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ,东西向全长 (相同标高) ≤ 10	挂钢线,用钢尺检测		符合技术	
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ,东西向全长 (相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	挂钢线,用钢尺检测		符合技术	
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合技术	
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合技术	
检验结论			基本合格,但有部分不合格处已通知施工方整改				
检验人员			王学东, 郭长荣				
检验日期			2021.06.11				

