

平行检验记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-PXJC-009

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称	接地扁铁、角钢	材料型号规格	6×60mm、4×40mm、5×50×2500mm	
		生产厂家	任丘市任东金属制品有限公司	使用部位	A08 地块	
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位		
		其他		江苏伏峰电力科技有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格	
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格	
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格	
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格	
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度，且焊接面≥3 面；	核对图纸检查	合格	
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格	
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	观察检查	合格	
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格	
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格	
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格	
11	接地沟开挖	接地沟深度测量	按设计要求深度不小于 1000mm	用钢尺检测	合格	
12	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查		
13		密实度	分层夯实	观察检查		
14	接地电阻		按设计规定	检查试验记录		
检验结论			符合规范和设计要求			
检验人员			张东、严卫忠、			
检验日期			2021.03.17.			