

平行检验记录表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目 编号: JLPX-14

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	模板安装	实施单位	石家庄科林电气设备有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	合格		
2	上、下层支架的立柱	应对准,并铺设垫板	合格		
3	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格		
4	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	合格		
5	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	合格		
6	梁、板起拱度 (L ₁ ≥ 4m)	设计有要求	合格		
7		设计无要求	合格		
8	预埋件、预留孔(洞)	应齐全、正确、牢固	合格		
9	预埋件制作、安装	应符合本标准附录B的规定	合格		
10	轴线位移	≤5	合格		
11	标高偏差	杯形基础的杯底	-10~-20	合格	
		其它基础模板	±5		
		底模上表面	±5		
		有装配件的支撑面	0~-5		
12	截面尺寸偏差	基础	±10	合格	
		柱、墙、梁	+4~-5	合格	
13	垂直度	≤5m	≤6	合格	
		>5m	≤8	合格	