

14	侧向弯曲	基础	不大于 $l_2/750$ ，且不大于20mm	合格	
		梁、墙	不大于 $l_2/1000$ ，且不大于10mm	合格	
		柱	不大于 $l_2/1000$ ，且不大于15mm	合格	
15	相邻两板表面高低差		≤ 2	合格	
16	表面平整度		≤ 5	合格	
17	预留孔中心位移		≤ 3	合格	
18	预留洞	中心位移	≤ 10	合格	
		截面尺寸偏差	$+10 \sim 0$	合格	
19	插筋	中心位移	≤ 5	合格	
		外露长度偏差	$+10 \sim 0$	合格	
20	预埋螺栓	中心位移	≤ 2	合格	
		外露长度偏差	$+10 \sim 0$	合格	
检验结论			符合要求		
检验人员		王朝辉		检验日期	
				2021年3月21日	