

平行检验记录表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目 编号: JLPX-17

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	混凝土浇筑	实施单位	石家庄科林电气设备有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	混凝土强度及试件取样留置☆	必须符合设计要求和现行有关标准的规定	合格		
2	混凝土原材料	水泥、掺合料 ±2%	合格		
3	料每盘称量的偏差	粗、细骨料 ±3%	合格		
4		水、外加剂 ±2%	合格		
5	混凝土运输、浇筑及间歇	混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间, 同一施工段的混凝土应连续浇筑, 并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时, 应按施工方案中对施工缝的要求进行处理	合格		
8	施工缝留置及处理	应按设计要求和施工方案确定、执行			
9	后浇带留置位置	应按设计要求和施工方案确定, 混凝土浇筑应按施工方案进行			
10	养护	应符合施工方案和现行有关标准的规定。现浇板浇筑后, 应在终凝后进行覆盖和浇水养护, 养护时间不得少于 7 天, 对掺用缓凝型外加剂的混凝土, 不得少于 14 天	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝辉	日期	2021 年 03 月 22 日		