

平行检验记录表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目 编号: JLPX- 23

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格		
		生产厂家	安装位置		
	材料	材料名称	材料型号规格		
		生产厂家	使用部位		
	工序	工序名称	混凝土浇筑	实施单位	石家庄科林电气设备有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准		质量检验结果	备 注
1	混凝土强度及试件取样留置☆	必须符合设计要求和现行有关标准的规定		合格	
2	混凝土原材料	水泥、掺合料	±2%	合格	
3	混凝土原材料每盘称量的偏差	粗、细骨料	±3%	合格	
4		水、外加剂	±2%	合格	
5	混凝土运输、浇筑及间歇	混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间, 同一施工段的混凝土应连续浇筑, 并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时, 应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理		合格	
8	施工缝留置及处理	应按设计要求和施工技术方案确定、执行			
9	后浇带留置位置	应按设计要求和施工技术方案确定, 混凝土浇筑应按施工技术方案进行			
10	养 护	应符合施工技术方案和现行有关标准的规定。现浇板浇筑后, 应在终凝后进行覆盖和洒水养护, 养护时间不得少于 7 天, 对掺用缓凝型外加剂的混凝土, 不得少于 14 天		合格	
检验结论		符合要求			
检验人员 王朝辉				检验日期	2024 年 3 月 24 日