

平行检验记录表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目 编号: JLPX-24

检验对象分类				☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称		模板拆除		实施单位	
		其他					
序号	检验项目			质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施			应按施工技术方案执行	合格		
2	底模及支架拆除时的混凝土强度	设计	设计有要求时	应符合设计要求	合格		
			无要求时	板	≤2m	≥50%	
		板		>2m, ≤8m	≥75%		
				>8m	≥100%		
				梁拱壳	≤8m	≥75%	
		>8m	≥100%				
		悬臂构件	≥100%				
3	后浇带模板			拆除和支顶按施工技术方案执行			
4	侧模拆除			混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	合格		
5	模板拆除			模板拆除时, 不应対楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	合格		
检验结论				符合要求			
检验人员		王朝煊			检验日期		
					2024年3月25日		